

設計図書に対する質問・回答書

令和7年4月28日

入札参加業者様

尾道市長
(維持修繕課)

工事名：(単) 鳴滝登山線道路修繕工事

工事場所：尾道市吉和町 地内

	質問事項	回答
1	暗渠管閉塞工（施工単価表 単第 0-0018 表）閉塞 2 φ 1300 L=9.61m （単第 0-0022 表）の内、見積単価を採用とありますが、積算根拠がないため積算ができません。見積時点の積算根拠である標準施工図及び施工数量の提示をお願い致します。 見積単価採用項目 ・ 注入孔 ・ 型枠材運搬 ・ 照明器具 ・ 換気設備 の 4 項目	注入孔・・・特殊作業員によりハンドカッターで□300の注入孔1箇所 型枠材材料運搬・・・普通作業員により φ 1300 コルゲート管内をL=22m運搬 照明器具・・・投光器（300W）2台をコルゲート管内に設置 2日使用 換気設備・・・送風機（φ 300mm ダクト22m付）2日使用 併せて、参考図書中、閉塞工(参考)をご覧ください。