

設計図書に対する質問・回答書

令和8年7月2日

入札参加業者様

尾道市長
(建築課)

工事名：西浦保育所耐震改修工事

工事場所：尾道市因島中庄町地内

	質問事項	回答
1	AW-21 網入りガラス面に化粧シート貼りとありますが、スモークフィルムでしょうか。ダイノックシートのような柄付き（木目調等）の塩ビシートでしょうか。柄付きの場合は、化粧面を屋内側と屋外側にする場合で製品が変わってきます。	不透過の単色シートを想定しています。
2	ソフト巾木貼替部分ですが、改修する壁部分だけ貼替でしょうか。同じ部屋の巾木（1階・2階廊下）は全て貼替でしょうか。	壁の改修に影響する範囲の貼り替えとしてください。

3	<p>設計図 A-27 屋根材撤去部分にトムレックス吹付と記載されていますが、S55年以前の建物では、アスベスト含有の可能性が高いと思われます。</p> <p>アスベストのレベル1除去工事と考えてよろしいですか。</p>	<p>厚生労働省HPより、トムレックスはS50年以降は施工されておらず、またその後は耐火吹付けを意味する言葉として使用されていた経過があると記載があります。</p> <p>当該部分はS56年度に増築された部分となるため、レベル1の除去工事は見込んでいません。</p> <p>ただし、石綿障害予防規則による着手前の事前調査は必要です。</p>
4	<p>建具表では、SD2 新設になっておりますが、平面図では改修範囲へ入っておりません。どちらを正とすればいいですか。</p>	<p>A16図を正としてください。</p>